# INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026



# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **ALDEALICES** Código INE: **010**

Núcleo: **ALDEALICES** Código INE: **010000101**

| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|---|---|---|---|
| Residente | Estacional | | |
| 36 | 100 | 24 | 0 |

Altitud (m.): 1126

Km2 en el término municipal: 5,4

## INFRAESTRUCTURA VIARIA

**CA**: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios




| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | 2.859 | 1.498 | 0 | 62,3 | 70,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 2.230 | 0 | 0 | 32,0 | 12,3 |
| Malo | 227 | 0 | 0 | 3,3 | 2,7 |
| No pavimentado | 164 | 0 | 0 | 2,4 | 14,0 |
| TOTAL | 5.480 | 1.498 | 0 | 100% | 100% |

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

## ALUMBRADO

| | |
|---|---|
| Nº de puntos | 25 |
| Potencia instalada (Kw): | 1,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 0 |
| Longitud deficitaria | 0 |

Calidad del servicio: Bueno

## ABASTECIMIENTO DE AGUA

| | |
|---|---|
| Calidad del servicio | B |
| Año de instalación | 1974 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de captaciones | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud conducción | 2.272 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Capacidad depósitos | 20 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### RED DE DISTRIBUCIÓN




| | Longitud | % nuc | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 990 | 100,0 | 78,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 10,2 |
| Malo | 0 | 0,0 | 11,1 |

**TOTAL: 990 metros**

| | |
|---|---|
| Consumo de invierno (m3/día) | 8 |
| Consumo de verano (m3/día) | 26 |
| Pérdidas de red | 2 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0 |

Viviendas conectadas: 24

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

# INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **ALDEALICES** Código INE: **010**

Núcleo: **ALDEALICES** Código INE: **010000101**



## SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | |
|---|---|
| Calidad del servicio | Bueno |
| Caudal tratado (m3/año) | 3609 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 3609 |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud emisarios | 169 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud colectores | 222 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de depuradoras | 1 | Capacidad (m3/año): | | | 20.000 | |

### RAMALES




| | Longitud | % nuc | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 580 | 100,0 | 88,3 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

**TOTAL:** **580 metros**

Viviendas conectadas: 24
Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

### DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemas en depuradora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0** | | | | | | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

## RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| No seleccionada | 12,20 | 1 | Adecuado | Municipal contratada |
| Papel | 0,00 | 0 | | |
| Vidrio | 0,00 | 0 | | |
| Plástico | 0,00 | 0 | | |
| Pilas | 0,00 | 0 | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | |

## EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 790 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 1 | IDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CCES | 175 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | PJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AYUN | 355 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPSU | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 |

**Total instalaciones núcleo:** **11**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

## INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | | Almacena-miento | | Plantas Tratamiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | EST | OTR |
| En núcleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos