ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **BOROBIA** Código INE: **039**

Núcleo: **BOROBIA** Código INE: **039000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
239	1100	237	9

Altitud (m.): 1139

Km2 en el término municipal: 13,16

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	11.574	0	0	31,7	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	21.574	0	0	59,0	12,3
Malo	0	0	0	0,0	2,7
No pavimentado	3.418	0	0	9,3	14,0
TOTAL	36.566	0	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 2

ALUMBRADO

Nº de puntos	158
Potencia instalada (Kw):	19,0
Nº de viviendas deficitarias	7
Longitud deficitaria	80

Calidad del servicio: Malo

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1975
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	11.242 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	280 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	4.124	100,0	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	0	0,0	11,1

TOTAL: 4.124 metros

Consumo de invierno (m3/día)	53
Consumo de verano (m3/día)	286
Pérdidas de red	30 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 237

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **BOROBIA** Código INE: **039**

Núcleo: **BOROBIA** Código INE: **039000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	31984

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	509 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	659 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			250	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.805	95,8	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	124	4,2	5,2

TOTAL: **2.929 metros**

Viviendas conectadas: 236
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1
Longitud del déficit (m): 10
Población residente: 0
Población estacional: 4

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1
Población residente: 0
Población estacional: 4
Sistema utilizado: Otros

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	109,90	7	Adecuado	Otros
Papel	5,60	2	Adecuado	Otros
Vidrio	7,00	2	Adecuado	Otros
Plástico	6,10	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	1	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 7.439 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	200	1	0	0	1
5	CCES	874	5	0	0	0
3	PJNA	1.024	3	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	4.135	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	102	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
1	CENS	247	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	712	2	0	1	1
1	EPSU	145	1	0	0	0

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **19**