INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **COVALEDA** Código INE: **069**

Núcleo: **COVALEDA** Código INE: **069000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1679	3500	1070	8

Altitud (m.): 1214

Km2 en el término municipal: 34

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	77.731	19.171	0	70,3	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	17.010	0	0	12,4	12,3
Malo	4.054	316	0	3,2	2,7
No pavimentado	19.376	0	0	14,1	14,0
TOTAL	118.171	19.487	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 10

ALUMBRADO

Nº de puntos	601
Potencia instalada (Kw):	60,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1959
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	8.673 m	Estado (%)	89,1	0,0	10,9	0,0
Capacidad depósitos	975 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	20.414	79,8	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	852	3,3	10,2
Malo	4.332	16,9	11,1

TOTAL: **25.597** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	377
Consumo de verano (m3/día)	910
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	4
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 1070

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **COVALEDA** Código INE: **069**

Núcleo: **COVALEDA** Código INE: **069000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	146906
Caudal desaguado (m3/año)	146906

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	1.366 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud colectores	1.883 m	Estado (%)	75,0	0,0	0,0	25,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			148.872	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	15.365	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **15.365 metros**

Viviendas conectadas: 1070
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	521,80	26	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	26,40	11	Adecuado	Otros
Vidrio	33,50	13	Adecuado	Otros
Plástico	29,00	13	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	3,00	3	Adecuado	Otros

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 178.113 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
5	IDEP	2.240	5	0	0	0
2	CCES	1.030	2	0	0	0
2	PJNA	150.277	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	5.825	1	0	0	0
1	TANA	207	1	0	0	0
1	CSAN	2.979	1	0	0	0
2	CASI	957	2	0	0	0
2	CENS	7.473	2	0	0	0
1	EXTI	100	1	0	0	0
10	AYUN	5.618	7	0	1	2
3	EPSU	1.407	1	0	0	2

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **30**