INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **DURUELO DE LA SIERRA** Código INE: **078**

Núcleo: **DURUELO DE LA SIERRA** Código INE: **078000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
1090	3000	655	50

Altitud (m.): 1199

Km2 en el término municipal: 49

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	66.893	8.114	0	71,6	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	20.430	0	0	19,5	12,3
Malo	2.973	0	0	2,8	2,7
No pavimentado	6.396	0	0	6,1	14,0
TOTAL	96.692	8.114	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 24

ALUMBRADO

Nº de puntos	381
Potencia instalada (Kw):	34,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1955
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	4.315 m	Estado (%)	71,3	0,0	28,7	0,0
Capacidad depósitos	312 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	7.043	63,5	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	4.055	36,5	11,1

TOTAL: 11.099 metros

Consumo de invierno (m3/día)	245
Consumo de verano (m3/día)	780
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 655

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **DURUELO DE LA SIERRA** Código INE: **078**

Núcleo: **DURUELO DE LA SIERRA** Código INE: **078000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	108763

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	1.073 m	Estado (%)	78,0	0,0	22,0	0,0
Longitud colectores	2.177 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			0	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	209	3,3	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	5.826	91,7	6,5
Malo	320	5,0	5,2

TOTAL: **6.355 metros**

Viviendas conectadas: 655
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	382,00	17	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	19,40	6	Adecuado	Municipal contratada
Vidrio	24,50	6	Adecuado	Municipal contratada
Plástico	21,20	9	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	8	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 54.444 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
6	IDEP	2.841	6	0	0	0
2	CCES	655	2	0	0	0
2	PJNA	36.678	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	4.146	2	0	0	0
1	TANA	209	1	0	0	0
1	CSAN	279	1	0	0	0
3	CASI	3.383	3	0	0	0
1	CENS	2.118	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
8	AYUN	3.724	8	0	0	0
1	EPSU	411	0	0	0	1

Total instalaciones núcleo: **27**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos