INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **EL ROYO** Código INE: **160**

Núcleo: **EL ROYO** Código INE: **160000401**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
200	1200	245	0

Altitud (m.): 1063

Km2 en el término municipal: 93,00

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	36.248	0	0	64,7	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	8.920	0	0	15,9	12,3
Malo	858	0	0	1,5	2,7
No pavimentado	10.018	0	0	17,9	14,0
TOTAL	56.045	0	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 10

ALUMBRADO

Nº de puntos	109
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	7
Longitud deficitaria	200

Calidad del servicio: Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1971
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	7.433 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	365 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.761	57,8	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	2.014	42,2	11,1

TOTAL: **4.774** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	45
Consumo de verano (m3/día)	312
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 245

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **EL ROYO** Código INE: **160**

Núcleo: **EL ROYO** Código INE: **160000401**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	31908
Caudal desaguado (m3/año)	31908

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	382 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud colectores	1.817 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			31.711	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.946	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **3.946 metros**

Viviendas conectadas: 245
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	108,10	8	Adecuado	Municipal contratada
Papel	5,50	3	Adecuado	Otros
Vidrio	6,90	4	Adecuado	Otros
Plástico	6,00	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	3	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 18.054 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	199	1	0	1	2
1	CCES	276	1	0	0	0
1	PJNA	797	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	862	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	106	1	0	0	0
1	CASI	6.962	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	1.292	6	0	0	0
7	EPSU	7.560	5	0	0	2

Total instalaciones núcleo: **22**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos