INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **GOLMAYO** Código INE: **095**

Núcleo: **GOLMAYO** Código INE: **095000601**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
211	250	162	38

Altitud (m.): 1053

Km2 en el término municipal: 93,21

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	17.118	8.203	0	75,1	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	4.903	0	0	14,6	12,3
Malo	3.063	0	0	9,1	2,7
No pavimentado	411	0	0	1,2	14,0
TOTAL	25.496	8.203	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

ALUMBRADO

Nº de puntos	169
Potencia instalada (Kw):	5,0
Nº de viviendas deficitarias	17
Longitud deficitaria	1300

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1973
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	26.428 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.380 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.345	97,6	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	81	2,4	11,1

TOTAL: **3.426** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	47
Consumo de verano (m3/día)	65
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 153

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 9

Población residente: 17

Población estacional: 23

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **GOLMAYO** Código INE: **095**

Núcleo: **GOLMAYO** Código INE: **095000601**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	14969
Caudal desaguado (m3/año)	14969

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	1.141 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.340 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			100.000	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.801	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **2.801 metros**

Viviendas conectadas: 153
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 9
Longitud del déficit (m): 450
Población residente: 17
Población estacional: 23

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 9
Población residente: 17
Población estacional: 23
Sistema utilizado: Fosa séptica

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	53,30	4	Adecuado	Otros
Papel	2,70	2	Adecuado	Otros
Vidrio	3,40	4	Adecuado	Otros
Plástico	3,00	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	1	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 5.962 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
0	CCES	0	0	0	0	0
2	PJNA	4.057	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	768	1	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	113	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	1.024	1	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **7**