INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **LICERAS** Código INE: **105**
Núcleo: **LICERAS** Código INE: **105000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
49	700	92	0

Altitud (m.): 1126

Km2 en el término municipal: 12,23

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	6.604	1.842	0	52,3	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	863	5.420	0	38,9	12,3
Malo	0	0	0	0,0	2,7
No pavimentado	1.429	0	0	8,8	14,0
TOTAL	8.896	7.262	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

ALUMBRADO

Nº de puntos	75
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1975
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	5.079 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	150 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.308	100,0	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	0	0,0	11,1

TOTAL: **1.308** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	11
Consumo de verano (m3/día)	182
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	50

Viviendas conectadas: 92
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **LICERAS** Código INE: **105**

Núcleo: **LICERAS** Código INE: **105000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	15288
Caudal desaguado (m3/año)	15288

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	510 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Longitud colectores	651 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			0	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	864	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **864 metros**

Viviendas conectadas: 92
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	51,80	4	Adecuado	Mancomunidad directa
Papel	0,00	0		
Vidrio	3,30	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.103 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	0	3	0	0	0
1	CCES	98	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	1.486	1	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	35	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	450	3	0	0	0
1	EPSU	34	1	0	0	0

Total instalaciones núcleo: **11**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos