INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS** Código INE: **119**

Núcleo: **MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS** Código INE: **119000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
170	600	280	0

Altitud (m.): 779

Km2 en el término municipal: 20,32

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	17.879	11.257	956	51,6	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	4.396	2.700	1.798	15,3	12,3
Malo	3.222	0	0	5,5	2,7
No pavimentado	15.753	0	343	27,6	14,0
TOTAL	41.249	13.957	3.097	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 1

ALUMBRADO

Nº de puntos	124
Potencia instalada (Kw):	12,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1971
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	2.926 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	300 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.179	40,6	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	3.186	59,4	10,2
Malo	0	0,0	11,1

TOTAL: **5.365** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	38
Consumo de verano (m3/día)	156
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 280

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS** Código INE: **119**

Núcleo: **MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS** Código INE: **119000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	19394

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	80 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud colectores	947 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):			0	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.621	31,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	3.602	69,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **5.223 metros**

Viviendas conectadas: 278
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 2
Población residente: 2
Población estacional: 8
Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje: Incinerar: Vertederos: Otros:									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	68,40	6	Adecuado	Municipal contratada
Papel	3,50	2	Adecuado	Otros
Vidrio	4,40	1	Adecuado	Otros
Plástico	3,80	2	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	3	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 9.362 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
5	IDEP	1.114	5	0	0	0
1	CCES	100	1	0	0	0
3	PJNA	755	3	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	2.700	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	100	2	0	0	0
1	CASI	1.811	1	0	0	0
1	CENS	319	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
5	AYUN	2.463	4	0	1	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **19**