INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ** Código INE: **162**

Núcleo: **PEÑALBA DE SAN ESTEBAN** Código INE: **162000801**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
50	500	94	0

Altitud (m.): 870

Km2 en el término municipal: 262,00

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	14.915	2.748	2.384	81,6	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	2.253	0	0	9,2	12,3
Malo	99	0	0	0,4	2,7
No pavimentado	2.150	0	0	8,8	14,0
TOTAL	19.417	2.748	2.384	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

ALUMBRADO

Nº de puntos	77
Potencia instalada (Kw):	10,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1981
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	635 m	Estado (%)	70,4	0,0	0,0	29,6
Capacidad depósitos	173 m3	Estado (%)	79,8	0,0	20,2	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	1.449	100,0	11,1

TOTAL: 1.449 metros

Consumo de invierno (m3/día)	11
Consumo de verano (m3/día)	130
Pérdidas de red	50 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 93

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 4

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ** Código INE: **162**

Núcleo: **PEÑALBA DE SAN ESTEBAN** Código INE: **162000801**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Malo
Caudal tratado (m3/año)	11657
Caudal desaguado (m3/año)	11657

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	137 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	280 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			0	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	987	100,0	5,2

TOTAL: **987 metros**

Viviendas conectadas: 94
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	39,00	11	Adecuado	Mancomunidad contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	2,50	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 1.154 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
2	CCES	327	1	0	1	0
2	PJNA	415	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
0	CEME	0	0	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	40	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	294	1	0	0	0
1	EPSU	78	0	0	0	1

Total instalaciones núcleo: **8**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos