# INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026



# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **LOS VILLARES DE SORIA** Código INE: **211**
Núcleo: **PINILLA DE CARADUEÑA** Código INE: **211000101**

| Población | | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|---|---|---|---|
| Residente | Estacional | | |
| 10 | 40 | 16 | 0 |

Altitud (m.): 1079

Km2 en el término municipal: 11,00

## INFRAESTRUCTURA VIARIA

**CA**: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios




| | CA | TR | OT | % nuc | % prov |
|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | 3.640 | 0 | 0 | 65,3 | 70,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 199 | 0 | 0 | 3,6 | 12,3 |
| Malo | 1.141 | 0 | 0 | 20,5 | 2,7 |
| No pavimentado | 588 | 0 | 0 | 10,6 | 14,0 |
| TOTAL | 5.568 | 0 | 0 | 100% | 100% |

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

## ALUMBRADO

| | |
|---|---|
| Nº de puntos | 11 |
| Potencia instalada (Kw): | 0,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 1 |
| Longitud deficitaria | 20 |

Calidad del servicio: Bueno

## ABASTECIMIENTO DE AGUA

| | |
|---|---|
| Calidad del servicio | B |
| Año de instalación | 1989 |
| Restricciones de agua | NO |
| Utilización de cisterna | NO |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de captaciones | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longitud conducción | 5.343 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Capacidad depósitos | 120 m3 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1 | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### RED DE DISTRIBUCIÓN




| | Longitud | % nuc | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 411 | 100,0 | 78,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 10,2 |
| Malo | 0 | 0,0 | 11,1 |

**TOTAL: 411 metros**

| | |
|---|---|
| Consumo de invierno (m3/día) | 2 |
| Consumo de verano (m3/día) | 10 |
| Pérdidas de red | 5 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión | 0 |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0 |

Viviendas conectadas: 14

Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

# INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **LOS VILLARES DE SORIA** Código INE: **211**

Núcleo: **PINILLA DE CARADUEÑA** Código INE: **211000101**



## SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

| | |
|---|---|
| Calidad del servicio | Regular |
| Caudal tratado (m3/año) | 1227 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 1227 |

| | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud emisarios | 197 m | Estado (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Longitud colectores | 150 m | Estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nº de depuradoras | 1 | Capacidad (m3/año): | | | 1.227 | |

### RAMALES




| | Longitud | % nuc | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 145 | 100,0 | 88,3 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

**TOTAL:** **145 metros**

Viviendas conectadas: 14
Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

### DEPURACIÓN

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemas en depuradora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | | | | | | | | | | |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **100,0** | | | | | | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

## RECOGIDA DE BASURAS

| | Tm/año | Nº contenedores | Calidad | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| No seleccionada | 4,20 | 1 | Adecuado | Otros |
| Papel | 0,00 | 0 | | |
| Vidrio | 0,00 | 0 | | |
| Plástico | 0,00 | 0 | | |
| Pilas | 0,00 | 0 | | |
| Otros | 0,00 | 0 | | |

## EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 267 m2

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 0 | IDEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CCES | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AYUN | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | EPSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Total instalaciones núcleo:** **4**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

## INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | Vertederos | | | Almacena-miento | | Plantas Tratamiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | EST | OTR |
| En núcleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos