INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ** Código INE: **162**

Núcleo: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ** Código INE: **162001401**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
2404	6000	1680	83

Altitud (m.): 879

Km2 en el término municipal: 262,00

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	128.718	66.411	20.165	91,5	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	9.787	1.918	0	5,0	12,3
Malo	463	0	0	0,2	2,7
No pavimentado	7.846	0	0	3,3	14,0
TOTAL	146.814	68.329	20.165	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

ALUMBRADO

Nº de puntos	913
Potencia instalada (Kw):	83,0
Nº de viviendas deficitarias	20
Longitud deficitaria	300

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1930
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	2.665 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	1.500 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	12.434	57,6	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	1.521	7,1	10,2
Malo	7.599	35,3	11,1

TOTAL: **21.554** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	540
Consumo de verano (m3/día)	1560
Pérdidas de red	40 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	200

Viviendas conectadas: 1677

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 3

Población residente: 6

Población estacional: 10

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ** Código INE: **162**

Núcleo: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ** Código INE: **162001401**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	228533
Caudal desaguado (m3/año)	228533

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	1.185 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.626 m	Estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			229.270	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	5.535	31,6	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	12.001	68,4	5,2

TOTAL: **17.536 metros**

Viviendas conectadas: 1680
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **100,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	799,50	126	Adecuado	Mancomunidad contratada
Papel	40,50	10	Adecuado	Otros
Vidrio	51,30	16	Adecuado	Otros
Plástico	44,40	10	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	20	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 119.042 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
11	IDEP	3.871	11	0	0	0
8	CCES	3.214	7	0	1	0
9	PJNA	89.775	9	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	6.390	1	0	0	0
1	TANA	132	1	0	0	0
1	CSAN	524	1	0	0	0
4	CASI	7.470	4	0	0	0
5	CENS	6.126	5	0	0	0
1	EXTI	500	1	0	0	0
4	AYUN	960	4	0	0	0
1	EPSU	80	1	0	0	0

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **46**