INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN PEDRO MANRIQUE** Código INE: **165**

Núcleo: **SAN PEDRO MANRIQUE** Código INE: **165000401**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
573	1000	391	38

Altitud (m.): 1075

Km2 en el término municipal: 27,50

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	59.185	0	0	94,9	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	2.090	0	0	3,4	12,3
Malo	723	0	0	1,2	2,7
No pavimentado	334	0	0	0,5	14,0
TOTAL	62.333	0	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 2

ALUMBRADO

Nº de puntos	428
Potencia instalada (Kw):	30,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Malo

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1969
Restricciones de agua	RF
Utilización de cisterna	SE

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	15.414 m	Estado (%)	99,2	0,0	0,8	0,0
Capacidad depósitos	550 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.532	39,6	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	3.860	60,4	10,2
Malo	0	0,0	11,1

TOTAL: **6.392** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	128
Consumo de verano (m3/día)	260
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 391

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SAN PEDRO MANRIQUE** Código INE: **165**

Núcleo: **SAN PEDRO MANRIQUE** Código INE: **165000401**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	46557
Caudal desaguado (m3/año)	46557

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	38 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.447 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):			0	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	5.831	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **5.831 metros**

Viviendas conectadas: 391
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	164,00	14	Adecuado	Otros
Papel	8,30	5	Adecuado	Otros
Vidrio	10,50	8	Adecuado	Otros
Plástico	9,10	5	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	3	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 15.692 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	1.501	1	0	1	2
3	CCES	395	3	0	0	0
2	PJNA	2.747	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	1.844	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	320	0	0	1	0
3	CASI	5.584	3	0	0	0
1	CENS	824	1	0	0	0
1	EXTI	390	1	0	0	0
6	AYUN	2.009	6	0	0	0
1	EPSU	78	1	0	0	0

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **23**