INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SANTA MARIA DE HUERTA** Código INE: **167**

Núcleo: **SANTA MARIA DE HUERTA** Código INE: **167000101**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
266	1200	363	14

Altitud (m.): 764

Km2 en el término municipal: 28,39

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	28.379	18.715	0	62,0	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	6.878	906	0	10,2	12,3
Malo	4.146	175	0	5,7	2,7
No pavimentado	16.525	0	290	22,1	14,0
TOTAL	55.929	19.797	290	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 14

ALUMBRADO

Nº de puntos	189
Potencia instalada (Kw):	12,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	R
Año de instalación	1977
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	24.843 m	Estado (%)	96,3	0,0	3,7	0,0
Capacidad depósitos	1.000 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	3.883	50,3	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	3.564	46,1	10,2
Malo	278	3,6	11,1

TOTAL: **7.725** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	59
Consumo de verano (m3/día)	312
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 363

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **SANTA MARIA DE HUERTA** Código INE: **167**

Núcleo: **SANTA MARIA DE HUERTA** Código INE: **167000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	35151
Caudal desaguado (m3/año)	35151

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	181 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.739 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	2	Capacidad (m3/año):			35.200	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	6.227	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **6.227 metros**

Viviendas conectadas: 356
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 7
Longitud del déficit (m): 800
Población residente: 6
Población estacional: 15

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 7
Población residente: 6
Población estacional: 15
Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	120,90	7	Inadecuado	Otros
Papel	6,10	4	Adecuado	Otros
Vidrio	7,70	6	Inadecuado	Otros
Plástico	6,70	3	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	4	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 31.435 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
5	IDEP	150	3	0	2	0
3	CCES	476	1	0	0	2
2	PJNA	2.278	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
1	MATA	220	0	0	1	0
4	CEME	9.740	2	0	1	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	110	1	0	0	0
1	CASI	17.161	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	1.143	2	0	0	1
2	EPSU	157	0	0	0	2

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: **22**