INFORME DE NÚCLEO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **ALMARZA** Código INE: **019**

Núcleo: **TERA** Código INE: **019000901**

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
90	300	79	0

Altitud (m.): 1107

Km2 en el término municipal: 78,00

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	22.734	0	0	76,7	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	3.246	0	0	10,9	12,3
Malo	482	0	0	1,6	2,7
No pavimentado	3.220	0	0	10,8	14,0
TOTAL	29.682	0	0	100%	100%

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

ALUMBRADO

Nº de puntos	90
Potencia instalada (Kw):	8,0
Nº de viviendas deficitarias	3
Longitud deficitaria	60

Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1972
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	2	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Longitud conducción	2.930 m	Estado (%)	83,9	0,0	0,0	16,1
Capacidad depósitos	168 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.995	86,7	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	461	13,3	10,2
Malo	0	0,0	11,1

TOTAL: **3.456** **metros**

Consumo de invierno (m3/día)	20
Consumo de verano (m3/día)	78
Pérdidas de red	20 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas: 79

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Fecha del informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **ALMARZA** Código INE: **019**

Núcleo: **TERA** Código INE: **019000901**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Regular
Caudal tratado (m3/año)	9943
Caudal desaguado (m3/año)	9943

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	174 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	1.030 m	Estado (%)	87,5	0,0	12,5	0,0
Nº de depuradoras	3	Capacidad (m3/año):			19.738	

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.296	88,8	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	290	11,2	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: **2.586 metros**

Viviendas conectadas: 79
Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
Longitud del déficit (m): 0
Población residente: 0
Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:
Población residente:
Población estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: **0,0** Agricultura sin compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	34,00	3	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	1,70	1	Adecuado	Otros
Vidrio	2,20	1	Adecuado	Otros
Plástico	1,90	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 781 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
2	IDEP	0	1	0	1	0
1	CCES	334	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	162	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	33	1	0	0	0
1	CASI	102	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	150	1	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo: **7**

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena-miento		Plantas Tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos